



2022年度自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		同心县2022年财政补助现代高效节水农业项目						
主管部门		同心县农业农村局、同心县财政局		实施单位	同心县农业农村局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1716	1716	1666	10	97%	9	
	其中:当年财政拨款	1716	1716	1666				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:新建现代高效节水农业1.53万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,提升农田节水能力。			目标1:新建高标准农田1.14万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,提升农田节水能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建现代高效节水农业面积(≥**亩)	1.53万亩	1.14万亩	10	9	按合同工期,跨年实施
			项目验收合格率(≥**%)	≥95%	100%	10	9	
		质量指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	5	4	
			成本指标	财政资金亩均补助标准(≤**元/亩)	≤1121.57元/亩	1121.57元/亩	10	8
		效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能(≥**万公斤)	91.8万公斤	8万公斤	10	9
	社会效益指标			粮食综合生产能力	明显提高	明显提高	5	5
			丘陵区生产道路通达率(≥**%)	≥95%	98%	5	4	
			生态效益指标	耕地质量(比上年提高)	逐步提高	逐步提高	5	5
	可持续影响指标			水资源利用率(比上年提高)	进一步优化	进一步优化	5	5
			工程质量寿命(≥**年)	≥15年	15年	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	≥90%	95%	5	5
		受益乡镇、村满意度(≥**%)		≥95%	95%	5	5	
	总分					100	92	

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。